

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Relatório de execução de obras e serviços de engenharia

Fevereiro 2021

1. OBJETO DO PROJETO:

Execução de demolição e reconstrução da Escola Municipal Jose Leonardo, Localizada no bairro Guarani, zona urbana do Município de Salinópolis/Pará, com fornecimento de todos os materiais necessários a execução da obra

2. NOME DO CONTRATADO:

SR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

3. LOCAL E EXECUÇÃO DA OBRA:

Município de Salinópolis – Pa

4. ORIGEM DO RECURSO:

Exercício 2020 Projeto 0504.123610109.1.009 Construção, Reforma, Ampliação, Adaptação e Aparelhamento de Unid.de Ens. Fundam. Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preço nº 003/2019/TP

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

Contrato nº 20200008

7. DATA DE INÍCIO:

21 de fevereiro de 2021

8. DATA PREVISTA PARA O FIM DA OBRA:

31 de dezembro 2021

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.175.797,93 (um milhão, cento e setenta e cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS FEVEREIRO:


Contrato nº 20200008 – 2º medição R\$ 124.740,69

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS FEVEREIRO:

Contrato nº 20200008 – 10,61%

12. VALOR APLICADO NO MÊS MARÇO:

Contrato nº 20200008 – 3º medição R\$ 130.303,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

13. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS MARÇO:

Contrato nº 20200008 – 11,08%

14. VALOR TOTAL APLICADO NO ANO DE 2021:

Contrato nº 20200008 – R\$ 255.044,25

15 . PERCENTUAL TOTAL APLICADO NO ANO DE 2021

Contrato nº 20200008 – 21,69%



Tiago Pinto Ghammachi
Secretário Municipal de Obras
Decreto Nº 060/2021