



PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Projetos de Engenharia

		Ano	2018	Mês	AGOSTO
Item	005	Objeto	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE 2km EM VIAS PÚBLICAS		
Contratado / Servidor Responsável	THIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - Servidor da Prefeitura de Ulianópolis			Ano do Projeto	2017
Nº Licitação	001/2017-TP/PMU	End. Execução	AVENIDA GIÁCOMO ULIANA 3382 - PALMEIRAS - ULIANÓPOLIS-PA		
Origem do Recurso	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL e PREFEITURA DE ULIANÓPOLIS-PA		Convênio	842041/2016	
Valor do Contrato Inicial	R\$ 0,00	Valor Aditado		Prazo de Execução	3 Meses
Data de Início	28/04/2017	Data Final	01/08/2017		

Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Objeto	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE 2km EM VIAS PÚBLICAS							
Contratado ou Serv Resp.	HIDROGEL MÁQUINAS EIRELI EPP			Origem do Recurso	MIN. INT. NACIONAL e PREF. DE ULIANÓPOLIS			
End. Obra	RUAS BRASÍLIA, MATO GROSSO E RORAIMA E VICINAL CAUAXI - ULIANÓPOLIS-PA			Convênio	842041/2016			
Modalidade Licitação	TOMADA DE PREÇOS	Nº Licitação	001/2017-TP/PMU	Data de Início	19/06/2017			
Data Final	30/10/2018	Valor Total	R\$ 1.094.883,08	Aditivo 1	02/08/2017 - 31/10/2017			
Aditivo 2	01/11/2017 - 31/01/2018	Aditivo 3	01/02/2018 - 30/04/2018	Aditivo 4	01/05/2018 - 30/07/2018			
Aditivo 5	31/07/2018 - 30/10/2018	Aditivo 6		Aditivo 7				
Medição 1	R\$ 350.000,00	12/07/2017	Medição 2	R\$ 200.000,00	03/08/2017	Medição 3	R\$ 351.789,40	30/11/2017
Medição 4	R\$ 50.130,78	23/04/2018	Medição 5	R\$ 100.379,92	21/06/2018	Medição 6		
Medição 7			Medição 8			Medição 9		
Medição 10			Medição Parcial	R\$ 1.052.300,10	21/06/2018	Saldo	R\$ 42.582,98	21/06/2018
Situação da Obra	96,12%	EM EXECUÇÃO						
Nota Técnica	Não houve medição no mês de AGOSTO em virtude ao atraso no repasse por parte da concedente.							