



PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Projetos de Engenharia

		Ano	2018	Mês	AGOSTO
Item	008	Objeto	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ACÁCIO MENDES		
Contratado / Servidor Responsável	THIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - Servidor da Prefeitura de Ulianópolis			Ano do Projeto	2014
Nº Licitação	001/2014-CP/FME	End. Execução	AVENIDA GIÁCOMO ULIANA 3382 - PALMEIRAS - ULIANÓPOLIS-PA		
Origem do Recurso	FNDE/MEC-PAR		Convênio	Ter Comp: 29818/2014	
Valor do Contrato Inicial	R\$ 0,00	Valor Aditado	Prazo de Execução		12 Meses
Data de Início	17/11/2014	Data Final	16/11/2015		

Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Objeto								
Contratado ou Serv Resp.	CONSTRUTORA PRIORE LTDA - ME				Origem do Recurso	FNDE/MEC-PAR		
End. Obra	RUA TERESINA S/N - REZENDE II				Convênio	Ter Comp: 29818/2014		
Modalidade Licitação	CONCORRÊNCIA		Nº Licitação	001/2014-CP/FME		Data de Início	19/12/2014	
Data Final	06/09/2018		Valor Total	R\$ 3.529.366,37		Aditivo 1	17/11/2015 - 16/06/2016	
Aditivo 2	17/06/2016 - 09/12/2016		Aditivo 3	10/12/2016 - 05/06/2017		Aditivo 4	06/06/2017 - 05/12/2017	
Aditivo 5	06/12/2017 - 05/04/2018		Aditivo 6	06/04/2018 - 06/09/2018		Aditivo 7		
Medição 1	R\$ 125.500,00	29/04/2015	Medição 2	R\$ 205.474,54	11/05/2015	Medição 3	R\$ 153.056,15	26/06/2015
Medição 4	R\$ 220.625,00	29/07/2015	Medição 5	R\$ 51.022,79	31/08/2015	Medição 6	R\$ 50.369,29	16/03/2016
Medição 7	R\$ 302.121,16	31/03/2016	Medição 8	R\$ 150.384,00	02/05/2016	Medição 9	R\$ 153.483,27	01/07/2016
Medição 10	R\$ 350.309,58	03/08/2016	Medição 11	R\$ 205.629,90	05/10/2016	Medição 12	R\$ 130.455,00	09/11/2016
Medição 13	R\$ 150.030,76	18/01/2017	Medição 14	R\$ 151.283,14	24/02/2017	Medição 15	R\$ 102.981,97	17/04/2017
Medição 16	R\$ 188.772,00	03/05/2017	Medição 17	R\$ 400.926,20	27/12/2017	Medição 18	R\$ 209.703,26	23/04/2018
Medição 19			Medição Parcial	R\$ 3.302.128,01	23/04/2018	Saldo	R\$ 227.238,36	23/04/2018

Situação da Obra

93,56%

EM EXECUÇÃO

Nota Técnica

Não houve medição no mês de **AGOSTO** em virtude ao atraso no repasse por parte da concedente.