

## **RELATÓRIO DE OBRAS DE ENGENHARIA**

**JANEIRO 2023**

### **1- Execução da Obra Florindo o Mundo**

- NÚMERO DO CONTRATO : 20220012
- OBJETO: Contratação de empresa especializada Florindo o Mundo - Etapa I, Município de Parauapebas Contratação de empresa especializada Florindo o Mundo - Etapa I, Município de Parauapebas-PA
- NOME DO CONTRATADO: Multisul Engenharia S/S LTDA
- ANO DO OBRA:2022
- NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 3-2021-008SEGOV
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Bairro Tropical
- ORIGEM DO RECURSO: INSTITUCIONAL 4102 SEGOV PMI- Programa Municipal de Investimentos; Projeto nº 4102.154524015.1.129- Construção e Implantação do Complexo Florindo o Mundo; Classificação econômica 4.4.90.51.00, obras e instalações, subitem 4.4.90.92.
- VALOR DO CONTRATO INICIAL:5.103.439,36
- VALOR DO CONTRATO COM ADITIVO : 6.316.674,92
- VALOR ADITIVO (SE HOVER): 1º ADITIVO DE PRAZO VIGENCIA E EXECUÇÃO PRORROGADO POR 02 MESES, 2º DE VALOR TOTAL 1.178.765,29, 3º PRAZO PRORROGADO POR MAIS 08 MESES VIGENCIA E EXECUÇÃO.
- PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 28 MESES
- DATA DO INÍCIO DA OBRA: 02/02/2022
- DATA DO FIM DA OBRA: 02/12/2023
- MEDIÇÃO JANEIRO 10 BM: 214.817,35
- 13 PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS:4%

### **2-Construção de calçadas**

- NÚMERO DO CONTRATO : 20220222
- OBJETO: Execução de serviços de padronização de calçadas , mobilidade e acessibilidade na Rua Rio de Janeiro , Bairro Rio Verde , no Município de Parauapebas.
- NOME DO CONTRATADO: Multisul Engenharia S/S LTDA
- ANO DO OBRA:2022
- NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 3-2021-001SEGOV
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Rua Rio de Janeiro , Bairro Rio Verde.
- ORIGEM DO RECURSO: INSTITUCIONAL 4102 SEGOV PMI- Programa Municipal de Investimentos; Classificação funcional 15451 3048 1.029 ; construção e revitalização de calçadas sociais e ciclovias ,Classificação econômica 4.4.90.51.00, obras e instalações, subitem 4.4.90.92.
- VALOR DO CONTRATO INICIAL: 2.413.752,34
- VALOR DO CONTRATO COM ADITIVO :

- VALOR ADITIVO (SE HOVER): DE PRAZO 4 MESES
- PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 16 MESES
- DATA DO INÍCIO DA OBRA: 29/03/2022
- DATA DO FIM DA OBRA: 15/06/2023
- MEDIÇÃO JANEIRO 06 BM: 238.965,67
- 13 PROCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS:10%

### **3- Construção Zoonoses**

- NÚMERO DO CONTRATO : 20220113
- OBJETO: Empresa especializada para execução de Construção do Centro de Zoonoses , no Município de Parauapebas- PA.
- NOME DO CONTRATADO: Multisul Engenharia S/S LTDA
- ANO DO OBRA:2022
- NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 3-2021-005SEGOV
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: VS-10
- ORIGEM DO RECURSO: INSTITUCIONAL 4102 SEGOV PMI- Programa Municipal de Investimentos; Projeto nº 043044015.1.084- Construção do Centro de Zoonoses de Parauapebas; Classificação econômica 4.4.90.51.00, obras e instalações, subitem 4.4.90.92.
- VALOR DO CONTRATO INICIAL: 6.822.562,47
- VALOR DO CONTRATO COM ADITIVO : 8.319.768,28
- VALOR ADITIVO (SE HOVER): 1º ADITIVO DE PRAZO 5 MESES VIGENCIA E EXECUÇÃO, 2º DE VALOR TOTAL 1.386.732,12.
- PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 18 MESES
- DATA DO INÍCIO DA OBRA: 24/02/2022
- DATA DO FIM DA OBRA: 24/07/2023
- MEDIÇÃO JANEIRO 09 BM: 344.093,04
- 13 PROCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS:4%