



PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Projetos de Engenharia

| | | Ano | 2018 | Mês | AGOSTO |
|-----------------------------------|--|---------------|--|----------------|---------|
| Item | 006 | Objeto | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA | | |
| Contratado / Servidor Responsável | THIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - Servidor da Prefeitura de Ulianópolis | | | Ano do Projeto | 2016 |
| Nº Licitação | 001/2017-TP/FMS | End. Execução | AVENIDA GIÁCOMO ULIANA 3382 - PALMEIRAS - ULIANÓPOLIS-PA | | |
| Origem do Recurso | MINISTÉRIO DA SAÚDE | | Convênio | 825872/2015 | |
| Valor do Contrato Inicial | R\$ 0,00 | Valor Aditado | Prazo de Execução | | 9 Meses |
| Data de Início | 05/04/2017 | Data Final | 05/01/2018 | | |

Execução de Obras e Serviços de Engenharia

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------------|------------|
| Objeto | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA | | | | | | | |
| Contratado ou Serv Resp. | J S SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | | | Origem do Recurso | MINISTÉRIO DA SAÚDE | | | |
| End. Obra | AVENIDA BAHIA, 179 - CAMINHO DAS ÁRVORES - ULIANÓPOLIS-PA | | | Convênio | 825872/2015 | | | |
| Modalidade Licitação | TOMADA DE PREÇOS | Nº Licitação | 001/2017-TP/FMS | Data de Início | 22/05/2017 | | | |
| Data Final | 30/01/2019 | Valor Total | R\$ 679.755,24 | Aditivo 1 | 06/01/2018 - 30/04/2018 | | | |
| Aditivo 2 | 01/05/2018 - 30/07/2018 | | Aditivo 3 | 31/07/2018 - 30/01/2019 | | Aditivo 4 | | |
| Aditivo 5 | | | Aditivo 6 | | | Aditivo 7 | | |
| Medição 1 | R\$ 158.140,71 | 05/09/2017 | Medição 2 | R\$ 137.158,97 | 17/11/2017 | Medição 3 | R\$ 79.635,52 | 31/01/2018 |
| Medição 4 | R\$ 126.816,08 | 18/04/2018 | Medição 5 | | | Medição 6 | | |
| Medição 7 | | | Medição 8 | | | Medição 9 | | |
| Medição 10 | | | Medição Parcial | R\$ 501.751,28 | 18/04/2018 | Saldo | R\$ 178.003,96 | 18/04/2018 |
| Situação da Obra | 73,82% | EM EXECUÇÃO | | | | | | |
| Nota Técnica | Não houve medição no mês de AGOSTO em virtude ao atraso no repasse por parte da concedente. | | | | | | | |