

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Agosto 2021

1. OBJETO DO PROJETO:

Reforma e ampliação de 02 escolas municipais e construção de quadra society, com fornecimento de todos os materiais necessários a execução da obra.

2. NOME DO CONTRATADO:

SANTOS FREIRE CONSTRUÇÕES LTDA EPP

3. LOCAL E EXECUÇÃO DA OBRA:

Município de Salinópolis – Pa

4. ORIGEM DO RECURSO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MANUT/DESEN EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
PROJETO ATIVIDADE: 1.009 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÕES, ADAPTAÇÃO E APAREL.

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

SUB ELEMENTO: 4.4.90.51.92 BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES

FONTE DE RECURSO: FUNDEB.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preço nº 003/2020

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

Contrato nº 20200200

7. DATA DE INÍCIO:

31 de agosto de 2021

8. DATA PREVISTA PARA O FIM DA OBRA:

30 de abril 2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:


R\$ 1.396.535,51 (um milhão, trezentos e noventa e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

10. VALOR APLICADO NO MÊS ABRIL:

Contrato nº 20200200 – 1º medição R\$ 102.053,30

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS ABRIL:

Contrato nº 20200200 – 7,31%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

12. VALOR APLICADO NO MÊS MAIO:

Contrato nº 20200200 – 2º medição R\$ 120.314,65

13. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS MAIO:

Contrato nº 20200200 – 8,61%

14. VALOR APLICADO NO MÊS JUNHO:

Contrato nº 20200200 – 3º medição R\$ 108.436,33

15. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS JUNHO:

Contrato nº 20200200 – 7,76%

16. VALOR APLICADO NO MÊS JULHO:

Contrato nº 20200200 – 4º medição R\$ 86.853,53

17. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS JULHO:

Contrato nº 20200200 – 6,22%

18. VALOR APLICADO NO MÊS SETEMBRO:

Contrato nº 20200200 – 5º medição R\$ 138.640,66

17. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS SETEMBRO:


Contrato nº 20200200 – 9,93%

19. VALOR TOTAL APLICADO NO ANO 2021:

Contrato nº 20200200: até 5º medição R\$ 556.298,47

20. PERCENTUAL TOTAL APLICADO NO ANO DE 2021

Contrato nº 20200200 – 39,83%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS

1. OBJETO DO PROJETO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia de manutenção predial e logradouros públicos.

2. NOME DO CONTRATADO:

MALTA CONSTRUÇÕES EIRELI

LOCAL E EXECUÇÃO DA OBRA:

Município de Salinópolis – Pa

4. ORIGEM DO RECURSO:

Funcional Programática: 2.041
Fonte de Recurso: 11130000
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.16

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Pregão eletrônico nº 018/2021/SRP

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

Contrato nº 20210380

7. DATA DE INÍCIO:

04 de agosto de 2021

8. DATA PREVISTA PARA O FIM DA OBRA:

04 de agosto de 2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.001.900,00 (um milhão, um mil, novecentos reais).

10. VALOR APLICADO NO MÊS SETEMBRO:

Contrato nº 20210380 – 1º medição R\$ 110.393,98

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS SETEMBRO:


Contrato nº 20210380 – 11,02%

12. VALOR TOTAL APLICADO NO ANO DE 2021:

Contrato nº 20210380 – até a 1º medição R\$ 110.393,93

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO NO ANO DE 2021

Contrato nº 20210380 – 11,02%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS

1. OBJETO DO PROJETO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia de manutenção predial e logradouros públicos.

2. NOME DO CONTRATADO:

P. A ENGENHARIA COMERCIAL LTDA

3. LOCAL E EXECUÇÃO DA OBRA:

Município de Salinópolis – Pa

4. ORIGEM DO RECURSO:

Funcional Programática: 2.050
Fonte de Recurso: 12110000
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.16

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Pregão eletrônico nº 018/2021/SRP

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

Contrato nº 20210379

7. DATA DE INÍCIO:

04 de agosto de 2021

8. DATA PREVISTA PARA O FIM DA OBRA:

04 de agosto de 2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.899.000,00 (um milhão, oitocentos e noventa e nove mil reais)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

Contrato nº 20210379 –

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:


Contrato nº 20210379 –

12. VALOR TOTAL APLICADO NO ANO DE 2021:

Contrato nº 20210379 –

13. PERCENTUAL TOAL APLICADO NO ANO DE 2021

Contrato nº 20210379 –



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1. OBJETO DO PROJETO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia de manutenção predial e logradouros públicos.

2 . NOME DO CONTRATADO:

FÉ EM DEUS EMPREENDIMENTOS LTDA

LOCAL E EXECUÇÃO DA OBRA:

Município de Salinópolis – Pa

4. ORIGEM DO RECURSO:

Funcional Programática: 2.077
Fonte de Recurso: 10010000
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.16

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Pregão eletrônico nº 018/2021/SRP

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO:

Contrato nº 20210378

7. DATA DE INÍCIO:

04 de agosto de 2021

8. DATA PREVISTA PARA O FIM DA OBRA:

04 de agosto de 2022

9. VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 2.840.000,00 (dois milhões, oitocentos e quarenta mil reais)

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

Contrato nº 20210378 – medição 1º R\$ 68.413,32

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE:

Contrato nº 20210378 – 2,41%

12. VALOR TOTAL APLICADO NO ANO 2021:

Contrato nº 20210378 – até a medição 1º R\$ 68.413,32

13 . PERCENTUAL TOTAL APLICADO NO ANO DE 2021

Contrato nº 20210378 – 2,41%