

RELATÓRIO DE OBRAS DE ENGENHARIA

FEVEREIRO DE 2023

1- Construção de 02 Pontes em concreto Armado na Região Palmares II

- NÚMERO DO CONTRATO : 20220739
- OBJETO: Construção de 02 Pontes em concreto Armado na Região Palmares II
- NOME DO CONTRATADO: SPE ENGENHARIA LTDA
- ANO DO OBRA:2023
- NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-002 SEGOV
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: REGIÃO DA PALMARES II -ZONA RURAL REF. RIO NOVO E RIO PIABANHA.
- ORIGEM DO RECURSO: DOTAÇÃO 2022- INSTITUCIONAL 4102 SEGOV PMI- Programa Municipal de Investimentos; Projeto nº 26 782 4015 1.047- Construção e reforma e manutenção de pontes na Zona Rural; Classificação econômica 4.4.90.51.00, obras e instalações, subitem 2.92.
- VALOR DO CONTRATO INICIAL:2.298.839,07
- VALOR ADITIVO (SE HOVER): 0
- PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 5 meses
- DATA DO INÍCIO DA OBRA: 08/12/2023
- DATA DO FIM DA OBRA:08/05/2023
- MEDIÇÃO FEVEREIRO 1BM: 480.073,24
- 13 PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS: 21%

2-Execução da Obra Florindo o Mundo

- NÚMERO DO CONTRATO : 20220012
- OBJETO: Contratação de empresa especializada Florindo o Mundo - Etapa I, Município de Parauapebas Contratação de empresa especializada Florindo o Mundo - Etapa I, Município de Parauapebas-PA
- NOME DO CONTRATADO: Multisul Engenharia S/S LTDA
- ANO DO OBRA:2022
- NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 3-2021-008SEGOV
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Bairro Tropical
- ORIGEM DO RECURSO: INSTITUCIONAL 4102 SEGOV PMI- Programa Municipal de Investimentos; Projeto nº 4102.154524015.1.129- Construção e Implantação do Complexo Florindo o Mundo; Classificação econômica 4.4.90.51.00, obras e instalações, subitem 4.4.90.92.
- VALOR DO CONTRATO INICIAL:5.103.439,36
- VALOR DO CONTRATO COM ADITIVO : 6.316.674,92

- VALOR ADITIVO (SE HOUVER): 1º ADITIVO DE PRAZO VIGENCIA E EXECUÇÃO PRORROGADO POR 02 MESES, 2º DE VALOR TOTAL 1.178.765,29, 3º PRAZO PRORROGADO POR MAIS 08 MESES VIGENCIA E EXECUÇÃO.
- PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 28 MESES
- DATA DO INÍCIO DA OBRA: 02/02/2022
- DATA DO FIM DA OBRA: 02/12/2023
- MEDIÇÃO FEVEREIRO 11 BM: 32.719,62
- 13 PROCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS:1%

3-Construção Zoonoses

- NÚMERO DO CONTRATO : 20220113
- OBJETO: Empresa especializada para execução de Construção do Centro de Zoonoses , no Município de Parauapebas- PA.
- NOME DO CONTRATADO: Multisul Engenharia S/S LTDA
- ANO DO OBRA:2022
- NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 3-2021-005SEGOV
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: VS-10
- ORIGEM DO RECURSO: INSTITUCIONAL 4102 SEGOV PMI- Programa Municipal de Investimentos; Projeto nº 043044015.1.084- Construção do Centro de Zoonoses de Parauapebas; Classificação econômica 4.4.90.51.00, obras e instalações, subitem 4.4.90.92.
- VALOR DO CONTRATO INICIAL: 6.822.562,47
- VALOR DO CONTRATO COM ADITIVO : 8.319.768,28
- VALOR ADITIVO (SE HOUVER): 1º ADITIVO DE PRAZO 5 MESES VIGENCIA E EXECUÇÃO, 2º DE VALOR TOTAL 1.386.732,12.
- PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 18 MESES
- DATA DO INÍCIO DA OBRA: 24/02/2022
- DATA DO FIM DA OBRA: 24/07/2023
- MEDIÇÃO FEVEREIRO 10 BM: 196.868,82
- 13 PROCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS:2%

Construção de calçadas

- NÚMERO DO CONTRATO : 20220222
- OBJETO: Execução de serviços de padronização de calçadas , mobilidade e acessibilidade na Rua Rio de Janeiro , Bairro Rio Verde , no Município de Parauapebas.
- NOME DO CONTRATADO: Multisul Engenharia S/S LTDA
- ANO DO OBRA:2022
- NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 3-2021-001SEGOV

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Rua Rio de Janeiro , Bairro Rio Verde.
- ORIGEM DO RECURSO: INSTITUCIONAL 4102 SEGOV PMI- Programa Municipal de Investimentos; Classificação funcional 15451 3048 1.029 ; construção e revitalização de calçadas sociais e ciclovias ,Classificação econômica 4.4.90.51.00, obras e instalações, subitem 4.4.90.92.
- VALOR DO CONTRATO INICIAL: 2.413.752,34
- VALOR DO CONTRATO COM ADITIVO :
- VALOR ADITIVO (SE HOVER): DE PRAZO 4 MESES
- PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 16 MESES
- DATA DO INÍCIO DA OBRA: 29/03/2022
- DATA DO FIM DA OBRA: 15/06/2023
- MEDIÇÃO FEVEREIRO 11 BM: 392.327,42
- 13 PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS:16%
- ORDEM DE PARALISAÇÃO: 22/03/2023 (Nº 012 DE 10 DE JANEIRO DE 2023) AUTERA O DECRETO 494, DE 25 DE MAIO DE 2022 , QUE INSTITUI O PLANO DE CONTINGENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE GASTOS DO PODER EXECUTIVO NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.