



PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Projetos de Engenharia

		Ano	2018	Mês	AGOSTO	
Item	002	Objeto	CONSTRUÇÃO DE 4 MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Contratado / Servidor Responsável	THIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - Servidor da Prefeitura de Ulianópolis			Ano do Projeto	2017	
Nº Licitação	001/2018-TP/PMU	End. Execução	AVENIDA GIÁCOMO ULIANA 3382 - PALMEIRAS - ULIANÓPOLIS-PA			
Origem do Recurso	INST. NAC. DE COL. E REFORMA AGRÁRIA - INCRA e PREFEITURA DE ULIANÓPOLIS		Convênio	850438/2017		
Valor do Contrato Inicial	R\$ 0,00	Valor Aditado			Prazo de Execução	8 Meses
Data de Início	15/03/2018	Data Final	15/10/2018			

Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Objeto	CONSTRUÇÃO DE 4 MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
Contratado ou Serv Resp.	HIDROGEL MÁQUINAS EIRELI EPP				Origem do Recurso	INCRA e PREFEITURA DE ULIANÓPOLIS		
End. Obra	ZONA RURAL - Pa's PARAGOMINAS, FAISCÃO E FLORESTA GURUPI 1 - ULIANÓPOLIS-PA					Convênio	850438/2017	
Modalidade Licitação	TOMADA DE PREÇOS		Nº Licitação	001/2018-TP/PMU		Data de Início	15/03/2018	
Data Final	15/10/2018		Valor Total	R\$ 503.598,00		Aditivo 1		
Aditivo 2			Aditivo 3			Aditivo 4		
Aditivo 5			Aditivo 6			Aditivo 7		
Medição 1	R\$ 99.894,21	25/04/2018	Medição 2	R\$ 99.441,75	01/06/2018	Medição 3	R\$ 37.529,88	01/06/2018
Medição 4	R\$ 100.125,87	23/07/2018	Medição 5	R\$ 46.995,33	17/08/2018	Medição 6		
Medição 7			Medição 8			Medição 9		
Medição 10			Medição Parcial	R\$ 383.987,04	23/07/2018	Saldo	R\$ 119.610,96	23/07/2018
Situação da Obra	76,25%		EM EXECUÇÃO					
Nota Técnica								