



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ-PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



ITEM	PERÍODO DE EXECUÇÃO		1º Mês				2º Mês				3º Mês				4º Mês				5º Mês				6º Mês				% da Obra
	Mobilização	R\$	Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas								
			1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	16ª	17ª	18ª	19ª	20ª	21ª	22ª	23ª	24ª	
SERVIÇOS PRELIMINARES		15.536,60	100,00%																				1,26%				
MOVIMENTO DE TERRAS		28.828,62	100,00%																				2,34%				
INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES		82.198,60	50,00%				50,00%																6,67%				
SUPERESTRUTURA		130.775,20					40,00%				50,00%				10,00%								10,61%				
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		72.894,95					12,00%				12,00%				12,00%				52,00%				5,92%				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)		67.329,26									15,00%				35,00%				35,00%				5,46%				
PAREDES E PAÍNES		90.147,12					35,00%				50,00%				15,00%								7,32%				
ESQUADRIAS		44.872,32													50,00%				50,00%				3,64%				
COBERTURA		90.265,68									50,00%				50,00%								7,33%				
REVESTIMENTO		195.531,69													55,00%				45,00%				15,87%				
PAVIMENTAÇÃO		76.027,40																	35,00%				65,00%				6,17%
SOLEIRAS E RODAPÉS		2.140,82													65,00%				35,00%				0,17%				
PINTURAS		83.750,84													30,00%				70,00%				6,80%				
ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS		51.820,73													35,00%				65,00%				4,21%				
INSTALAÇÕES REDE LÓGICA		3.032,62																	100,00%				0,25%				
ACESSO A ESCOLA		11.801,44																	50,00%				50,00%				0,96%
MURO - FECHAMENTO PERÍMETRO		177.171,63																	70,00%				30,00%				14,38%
SERVIÇOS FINAIS		7.884,13																					100,00%				0,64%
<b>VALOR DO CRONOGRAMA (R\$)</b>		<b>1.232.009,65</b>	<b>85.464,52</b>				<b>133.708,27</b>				<b>174.440,78</b>				<b>278.677,69</b>				<b>424.517,46</b>				<b>135.200,93</b>				<b>100,0%</b>
<b>PERCENTUAL MENSAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>6,94%</b>				<b>10,85%</b>				<b>14,16%</b>				<b>22,62%</b>				<b>34,46%</b>				<b>10,97%</b>				<b>100,0%</b>