

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DE MARABÁ
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - QUADRA POLIESPORTIVA

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA E.M.E.F. JOÃO XXIII

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MESES DE SERVIÇO								TOTAL											
		VALOR		1		2		3			4		5		6		7		8		
		CONTRATO																			
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	113.323,28	R\$	100,00%	113.323,28															113.323,28	100%
2.1	ESTRUTURAL QUADRA	95.916,09	R\$	50,00%	47.958,05	50,00%														95.916,09	100%
2.2	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	314.356,60	R\$		50,00%	157.178,30	25,00%													314.356,60	100%
2.3	PISOS	167.611,44	R\$				20,00%													167.611,44	100%
2.4	FECHAMENTO/VEDAÇÕES	79.888,98	R\$				30,00%													79.888,98	100%
2.5	ESQUADRIAS	5.037,93	R\$																	5.037,93	100%
2.6	REVESTIMENTO	27.268,63	R\$																	27.268,63	100%
2.7	PINTURA	112.057,37	R\$																	112.057,37	100%
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	47.327,86	R\$																	47.327,86	100%
3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	21.012,65	R\$																	21.012,65	100%
4.	SERVIÇOS FINAIS	19.969,93	R\$																	19.969,93	100%
			R\$																	0,00	0%
	R\$ SIMPLES	1.003.770,76			161.281,33	205.136,35	140.280,66	153.846,86	110.482,11	54.482,60	98.059,71	80.201,15	1.003.770,76							1.003.770,76	
	R\$ ACUMULADO			161.281,33	366.417,67	506.698,33	660.545,19	771.027,30	825.509,90	923.569,62	993.629,33	1.003.770,76									
	PERCENTUAL SIMPLES			16,07%	20,44%	13,98%	15,33%	11,01%	5,43%	9,77%	7,99%	100,00%									
	PERCENTUAL ACUMULADO			16,07%	36,50%	50,48%	65,81%	76,81%	82,24%	92,01%	100,00%										100,00%

BLE

Projeto de Engenharia de Construção
 Tec. em Constr. - Eng. CIVIL
 Port. N° 169/2016-CP
 CREA: 140139400