



PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Projetos de Engenharia

		Ano	2018	Mês	AGOSTO	
Item	007	Objeto	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA			
Contratado / Servidor Responsável		THIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - Servidor da Prefeitura de Ulianópolis		Ano do Projeto	2016	
Nº Licitação	002/2017-TP/FMS	End. Execução	AVENIDA GIÁCOMO ULIANA 3382 - PALMEIRAS - ULIANÓPOLIS-PA			
Origem do Recurso	MINISTÉRIO DA SAÚDE		Convênio	825870/2015		
Valor do Contrato Inicial	R\$ 0,00	Valor Aditado			Prazo de Execução	9 Meses
Data de Início	05/04/2017	Data Final	05/01/2018			

Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Objeto	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA							
Contratado ou Serv Resp.	BRASFORT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME		Origem do Recurso	MINISTÉRIO DA SAÚDE				
End. Obra	AVENIDA BAHIA, 179 - CAMINHO DAS ÁRVORES - ULIANÓPOLIS-PA			Convênio	825870/2015			
Modalidade Licitação	TOMADA DE PREÇOS	Nº Licitação	002/2017-TP/FMS	Data de Início	22/05/2017			
Data Final	30/09/2019	Valor Total	R\$ 749.771,18	Aditivo 1	06/01/2018 - 30/04/2018			
Aditivo 2	01/05/2018 - 30/07/2018		Aditivo 3	31/07/2018 - 30/01/2019		Aditivo 4		
Aditivo 5			Aditivo 6			Aditivo 7		
Medição 1	R\$ 223.504,95	30/08/2017	Medição 2	R\$ 107.523,46	17/11/2017	Medição 3	R\$ 43.574,15	31/01/2018
Medição 4			Medição 5			Medição 6		
Medição 7			Medição 8			Medição 9		
Medição 10			Medição Parcial	R\$ 374.602,56	31/01/2018	Saldo	R\$ 375.168,62	31/01/2018
Situação da Obra	49,96%	EM EXECUÇÃO						
Nota Técnica	Não houve medição no mês de AGOSTO em virtude ao atraso no repasse por parte da concedente.							