



PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Projetos de Engenharia

		Ano	2018	Mês	AGOSTO
Item	001	Objeto	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEM PROFª ISABEL AMAZONAS DE ULIANÓPOLIS		
Contratado / Servidor Responsável	THIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - Servidor da Prefeitura de Ulianópolis			Ano do Projeto	2017
Nº Licitação	002/2017-TP/FME	End. Execução	AVENIDA GIÁCOMO ULIANA 3382 - PALMEIRAS - ULIANÓPOLIS-PA		
Origem do Recurso	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC e PREFEITURA DE ULIANÓPOLIS		Convênio	210/2017	
Valor do Contrato Inicial	R\$ 0,00	Valor Aditado		Prazo de Execução	6 Meses
Data de Início	24/01/2018	Data Final	24/07/2018		

Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Objeto	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEM PROFª ISABEL AMAZONAS DE ULIANÓPOLIS				
Contratado ou Serv Resp.	BRASFORT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME		Origem do Recurso	SEDUC-PA e PREFEITURA DE ULIANÓPOLIS	
End. Obra	AVENIDA DO CONTORNO, 474 - CAMINHO DAS ÁRVORES - ULIANÓPOLIS-PA			Convênio	210/2017
Modalidade Licitação	TOMADA DE PREÇOS	Nº Licitação	002/2017-TP/FME	Data de Início	09/02/2018
Data Final	24/10/2018	Valor Total	R\$ 334.686,63	Aditivo 1	25/07/2018 - 24/10/2018
Aditivo 2		Aditivo 3		Aditivo 4	
Aditivo 5		Aditivo 6		Aditivo 7	
Medição 1	R\$ 35.847,91	19/04/2018	Medição 2	R\$ 76.389,33	03/07/2018
Medição 4			Medição 5		
Medição 7			Medição 8		
Medição 10			Medição Parcial	R\$ 112.237,24	03/07/2018
Situação da Obra	33,54%	EM EXECUÇÃO			
Nota Técnica	Não houve medição no mês de AGOSTO em virtude ao atraso no repasse por parte da concedente.				