



PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Projetos de Engenharia

		Ano	2018	Mês	AGOSTO
Item	004	Objeto	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE 1.674m NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS		
Contratado / Servidor Responsável	THIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - Servidor da Prefeitura de Ulianópolis			Ano do Projeto	2017
Nº Licitação	007/2017-TP/PMU	End. Execução	AVENIDA GIÁCOMO ULIANA 3382 - PALMEIRAS - ULIANÓPOLIS-PA		
Origem do Recurso	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM		Convênio	841069/2016	
Valor do Contrato Inicial	R\$ 0,00	Valor Aditado		Prazo de Execução	3 Meses
Data de Início	29/08/2017	Data Final	28/11/2017		

Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Objeto	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE 1.674m NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS				
Contratado ou Serv Resp.	HIDROGEL MÁQUINAS EIRELI EPP		Origem do Recurso	SUPER. DESENVOLV. DA AMAZÔNIA - SUDAM	
End. Obra	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS - ULIANÓPOLIS-PA			Convênio	841069/2016
Modalidade Licitação	TOMADA DE PREÇOS	Nº Licitação	007/2017-TP/PMU	Data de Início	13/09/2017
Data Final	28/11/2018	Valor Total	R\$ 999.314,44	Aditivo 1	29/11/2017 - 28/02/2018
Aditivo 2	01/03/2018 - 29/05/2018	Aditivo 3	30/05/2018 - 28/08/2018	Aditivo 4	29/08/2018 - 28/11/2018
Aditivo 5		Aditivo 6		Aditivo 7	
Medição 1	R\$ 250.000,00	14/07/2017	Medição 2	R\$ 250.000,00	19/10/2017
Medição 4			Medição 5		
Medição 7			Medição 8		
Medição 10			Medição Parcial	R\$ 500.000,00	19/10/2017
Situação da Obra	50,04%	EM EXECUÇÃO			
Nota Técnica	Não houve medição no mês de AGOSTO em virtude ao atraso no repasse por parte da concedente.				