



PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Projetos de Engenharia

		Ano	2018	Mês	JULHO
Item	003	Objeto	PAVIMENTAÇÃO DE 1.517m EM VIAS PÚBLICAS		
Contratado / Servidor Responsável	THIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - Servidor da Prefeitura de Ulianópolis			Ano do Projeto	2018
Nº Licitação	002/2018-TP/PMU	End. Execução	AVENIDA GIÁCOMO ULIANA 3382 - PALMEIRAS - ULIANÓPOLIS-PA		
Origem do Recurso	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL		Convênio	0677/2017	
Valor do Contrato Inicial	R\$ 0,00	Valor Aditado	Prazo de Execução		3 Meses
Data de Início	18/05/2018	Data Final	17/08/2018		

Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Objeto	PAVIMENTAÇÃO DE 1.517m EM VIAS PÚBLICAS							
Contratado ou Serv Resp.	AMPLA CONSTRUTORA & INCORPORADORA EIRELI - ME		Origem do Recurso	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL				
End. Obra	RUAS BAHIA, PALMAS E SALVADOR E AVENIDAS PRESIDENTE VARGAS E GIÁCOMO ULIANA			Convênio	0677/2017			
Modalidade Licitação	TOMADA DE PREÇOS	Nº Licitação	002/2018-TP/PMU	Data de Início	26/06/2018			
Data Final	17/11/2018	Valor Total	R\$ 993.217,09	Aditivo 1	18/08/2018 - 17/11/2018			
Aditivo 2		Aditivo 3		Aditivo 4				
Aditivo 5		Aditivo 6		Aditivo 7				
Medição 1	R\$ 64.422,04	04/07/2018	Medição 2	R\$ 152.078,99	17/07/2018	Medição 3		
Medição 4			Medição 5			Medição 6		
Medição 7			Medição 8			Medição 9		
Medição 10			Medição Parcial	R\$ 216.501,03	17/07/2018	Saldo	R\$ 776.716,06	17/07/2018
Situação da Obra	21,80%	EM EXECUÇÃO						
Nota Técnica	Não houve medição no mês de AGOSTO em virtude ao atraso no repasse por parte da concedente.							