



PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Projetos de Engenharia

		Ano	2018	Mês	JULHO
Item	003	Objeto	PAVIMENTAÇÃO DE 1.517m EM VIAS PÚBLICAS		
Contratado / Servidor Responsável	THIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - Servidor da Prefeitura de Ulianópolis			Ano do Projeto	2018
Nº Licitação	002/2018-TP/PMU	End. Execução	AVENIDA GIÁCOMO ULIANA 3382 - PALMEIRAS - ULIANÓPOLIS-PA		
Origem do Recurso	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL		Convênio	0677/2017	
Valor do Contrato Inicial	R\$ 0,00	Valor Aditado	Prazo de Execução		3 Meses
Data de Início	18/05/2018	Data Final	17/08/2018		

Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Objeto	PAVIMENTAÇÃO DE 1.517m EM VIAS PÚBLICAS							
Contratado ou Serv Resp.	AMPLA CONSTRUTORA & INCORPORADORA EIRELI - ME			Origem do Recurso	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL			
End. Obra	RUAS BAHIA, PALMAS E SALVADOR E AVENIDAS PRESIDENTE VARGAS E GIÁCOMO ULIANA			Convênio	0677/2017			
Modalidade Licitação	TOMADA DE PREÇOS	Nº Licitação	002/2018-TP/PMU	Data de Início	26/06/2018			
Data Final	17/08/2018	Valor Total	R\$ 993.217,09	Aditivo 1				
Aditivo 2			Aditivo 3					
Aditivo 5			Aditivo 6					
Medição 1	R\$ 64.422,04	04/07/2018	Medição 2	R\$ 152.078,99	17/07/2018	Medição 3		
Medição 4			Medição 5			Medição 6		
Medição 7			Medição 8			Medição 9		
Medição 10			Medição Parcial	R\$ 216.501,03	17/07/2018	Saldo	R\$ 776.716,06	17/07/2018
Situação da Obra	21,80%	EM EXECUÇÃO						
Nota Técnica								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Projetos de Engenharia

		Ano	2018	Mês	JUNHO
Item	003	Objeto	PAVIMENTAÇÃO DE 1.517m EM VIAS PÚBLICAS		
Contratado / Servidor Responsável	THIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - Servidor da Prefeitura de Ulianópolis			Ano do Projeto	2018
Nº Licitação	002/2018-TP/PMU	End. Execução	AVENIDA GIÁCOMO ULIANA 3382 - PALMEIRAS - ULIANÓPOLIS-PA		
Origem do Recurso	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL		Convênio	0677/2017	
Valor do Contrato Inicial	R\$ 0,00	Valor Aditado	Prazo de Execução		3 Meses
Data de Início	18/05/2018	Data Final	17/08/2018		

Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Objeto	PAVIMENTAÇÃO DE 1.517m EM VIAS PÚBLICAS				
Contratado ou Serv Resp.	AMPLA CONSTRUTORA & INCORPORADORA EIRELI - ME		Origem do Recurso	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	
End. Obra	RUAS BAHIA, PALMAS E SALVADOR E AVENIDAS PRESIDENTE VARGAS E GIÁCOMO ULIANA			Convênio	0677/2017
Modalidade Licitação	TOMADA DE PREÇOS	Nº Licitação	002/2018-TP/PMU	Data de Início	26/06/2018
Data Final	17/08/2018	Valor Total	R\$ 993.217,09	Aditivo 1	
Aditivo 2		Aditivo 3		Aditivo 4	
Aditivo 5		Aditivo 6		Aditivo 7	
Medição 1		Medição 2		Medição 3	
Medição 4		Medição 5		Medição 6	
Medição 7		Medição 8		Medição 9	
Medição 10		Medição Parcial	R\$ 0,00	Saldo	R\$ 993.217,09
Situação da Obra		EM EXECUÇÃO			
Nota Técnica					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Projetos de Engenharia

		Ano	2018	Mês	MAIO
Item	003	Objeto	PAVIMENTAÇÃO DE 1.517m EM VIAS PÚBLICAS		
Contratado / Servidor Responsável	THIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - Servidor da Prefeitura de Ulianópolis			Ano do Projeto	2018
Nº Licitação	002/2018-TP/PMU	End. Execução	AVENIDA GIÁCOMO ULIANA 3382 - PALMEIRAS - ULIANÓPOLIS-PA		
Origem do Recurso	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL		Convênio	0677/2017	
Valor do Contrato Inicial	R\$ 0,00	Valor Aditado	Prazo de Execução		3 Meses
Data de Início	18/05/2018	Data Final	17/08/2018		

Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Objeto											
Contratado ou Serv Resp.						Origem do Recurso					
End. Obra						Convênio					
Modalidade Licitação			Nº Licitação			Data de Início					
Data Final			Valor Total			Aditivo 1					
Aditivo 2			Aditivo 3			Aditivo 4					
Aditivo 5			Aditivo 6			Aditivo 7					
Medição 1			Medição 2			Medição 3					
Medição 4			Medição 5			Medição 6					
Medição 7			Medição 8			Medição 9					
Medição 10			Medição Parcial			Saldo					
Situação da Obra											
Nota Técnica											