



Município de Itaituba

Município de Itaituba

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

452

Código de Verificação de Autenticidade

8R08CLP63

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/05/2024 às 09:23:38

Chave de Acesso

1067254ND5TBB1XODJ1H2IUJA03FLBH8

Para certificação da autenticidade acesse
<http://itaituba.tributosmunicipais.net:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PLACAS-PA	Local da Prestação PLACAS - PA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/05/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.908.164/0001-69	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 008058919	Cadastro 008073115	Nome/Razão Social V S SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
Logradouro TRAV JOAO PESSOA, 1075			Complemento *****	Bairro BELA VISTA
CEP 68180-610	Cidade Itaituba-PA		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 28.558.407/0001-58	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Logradouro RUA R DOZE, S/N			Complemento BOA ESPERANÇA
CEP/Cod.Postal 68138-000	Cidade/Pais PLACAS - PA		Cod. IBGE 1505650
			Telefone E-mail ednonpereira@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	3º Medição dos Serviços de Construção de Unidades Escolares Rurais – Padrão FNDE - Lote 03 – Construção de unidade Escolar Rural na Comunidade de Santa Rita 2 – Placas, Pará, CONFORME CONTRATO N° 20220107, Processo 003_2022, TP N. 003/2022.	73.117,46	R\$ 73.117,46
		BASE DE CALCULO MÃO DE OBRA (50%) = 36.558,73		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	5,00%	0000070000002	4120400			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 73.117,46	R\$ 0,00	R\$ 36.558,73	R\$ 36.558,73	R\$ 1.827,94	1 - Sim	R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF (73.117,46 x 1,20%)	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 877,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 70.412,11

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 754 C/C: 53898-1

RECEB(EMOS) DE V S SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 452 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8R08CLP63.

Data

CPF/RG

Assinatura



RECIBO

R\$ 73.117,46
-ISS R\$ 1.827,94
-IR R\$ 877,41
R\$ 70.412,11

Recebemos da **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACAS**, Estado do Pará, à importância supra de **R\$ 73.117,46 (setenta e três cento e dezessete reais e quarenta e seis centavos)**, Referente ao pagamento da **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 452/2024**, em anexo.

Banco do Brasil

AGENCIA: 754
CONTA CORRENTE: 53898-1
BANCO PARA CRÉDITO: BANCO DO BRASIL

O presente recibo é expressão da verdade em 02 (Duas) vias de igual teor forma.

Itaituba – PARÁ: _____ / _____ / _____

V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 36.908.164/0001-69

End : Travessa João pessoa, 1075, cep:68180-610, bairro Bela Vista,
fone: (93) 99125-4196



3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES RURAIS - PADRÃO FNDE - SANTA RITA 02

CONTRATANTE		CONTRATADA		CONTRATO						
Prefeitura Municipal de Placas		20220107		CONVÊNIO						
EMPRESA CONTRATADA		20220107		CONVÊNIO						
V.S. Serviços de Locações EIRELI		22 de Abril de 2022		DATA DO CONTRATO						
VALOR TOTAL INICIAL (R\$)		21/12/2022 a 06/05/2024		VIGÊNCIA ATUAL						
VALOR TOTAL ATUAL (R\$)		06/05/2024		PORCENTAGEM DA MEDIÇÃO:						
73.117,46		03		22,35%						
ENDERECO:		BOLETIM DE MEDIÇÃO		PORCENTAGEM TOTAL						
		COMUNIDADE SANTA RITA 02 - ZONA RURAL - PLACAS-PA		49,10%						
CONTRATANTE		CONTRATADA		CONTRATO						
Prefeitura Municipal de Placas		20220107		CONVÊNIO						
EMPRESA CONTRATADA		20220107		CONVÊNIO						
V.S. Serviços de Locações EIRELI		22 de Abril de 2022		DATA DO CONTRATO						
VALOR TOTAL INICIAL (R\$)		21/12/2022 a 06/05/2024		VIGÊNCIA ATUAL						
VALOR TOTAL ATUAL (R\$)		06/05/2024		PORCENTAGEM DA MEDIÇÃO:						
73.117,46		03		22,35%						
ENDERECO:		BOLETIM DE MEDIÇÃO		PORCENTAGEM TOTAL						
		COMUNIDADE SANTA RITA 02 - ZONA RURAL - PLACAS-PA		49,10%						
CONTRATANTE		CONTRATADA		CONTRATO						
Prefeitura Municipal de Placas		20220107		CONVÊNIO						
EMPRESA CONTRATADA		20220107		CONVÊNIO						
V.S. Serviços de Locações EIRELI		22 de Abril de 2022		DATA DO CONTRATO						
VALOR TOTAL INICIAL (R\$)		21/12/2022 a 06/05/2024		VIGÊNCIA ATUAL						
VALOR TOTAL ATUAL (R\$)		06/05/2024		PORCENTAGEM DA MEDIÇÃO:						
73.117,46		03		22,35%						
ENDERECO:		BOLETIM DE MEDIÇÃO		PORCENTAGEM TOTAL						
		COMUNIDADE SANTA RITA 02 - ZONA RURAL - PLACAS-PA		49,10%						
QUANTIDADES		ACUMULADO ANTERIOR		TOTAL ATUAL		ACUMULADO ATUAL				
ITEM	UNID	QUANT	R\$ PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Quant. Da Medição acum. Anterior	% da Medição acum. Anterior	R\$ da medição acum. anterior	Quant. Acumulado Atual	% Acumulado atual	R\$ Valor Acumulado Atual
0										
0.1	UN	1,00	14.911,11	14.911,11	0,2674	28,74%	R\$ 3.987,23	0,4910	49,10%	R\$ 7.321,36
1										
1.1	M2	3,00	234,05	702,15	3,00	100,00%	R\$ 702,15	3,00	100,00%	R\$ 702,15
1.2	M2	12,00	1.088,69	13.064,28	12,00	100,00%	R\$ 13.064,28	12,00	100,00%	R\$ 13.064,28
1.3	M2	101,55	6,44	653,98	101,55	100,00%	R\$ 653,98	101,55	100,00%	R\$ 653,98
1.4	M2	136,08	0,40	54,43	136,08	100,00%	R\$ 54,43	136,08	100,00%	R\$ 54,43
2										
2.1	M3	30,47	52,77	1.607,90	30,47	100,00%	R\$ 1.607,90	30,47	100,00%	R\$ 1.607,90
2.2	M3	10,37	89,76	930,81	10,37	100,00%	R\$ 930,81	10,37	100,00%	R\$ 930,81
2.3	M2	101,55	1,35	137,09	101,55	100,00%	R\$ 137,09	101,55	100,00%	R\$ 137,09
3										
3.1										
3.1.1	M2	7,74	38,73	299,77	7,74	100,00%	R\$ 299,77	7,74	100,00%	R\$ 299,77
3.1.2	M2	21,90	166,92	3.655,55	21,90	100,00%	R\$ 3.655,55	21,90	100,00%	R\$ 3.655,55
3.1.3	KG	39,40	17,78	700,53	39,40	100,00%	R\$ 700,53	39,40	100,00%	R\$ 700,53
3.1.4	KG	22,90	14,98	343,04	22,90	100,00%	R\$ 343,04	22,90	100,00%	R\$ 343,04
3.1.5	KG	49,10	21,88	1.074,31	49,10	100,00%	R\$ 1.074,31	49,10	100,00%	R\$ 1.074,31
3.1.6	M3	3,34	669,32	2.235,53	3,34	100,00%	R\$ 2.235,53	3,34	100,00%	R\$ 2.235,53

16		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 12TV											
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO													
16.1	UN	1,00	524,61	524,61	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$
Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (cf barramento)													
16.1.1	UN	1,00	1.159,42	1.159,42	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$
Quadro de medição trifásico (cf disjuntor)													
16.1.2	UN	2,00	14,39	28,78	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020													
16.1.3	UN	1,00	15,04	15,04	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020													
16.1.4	UN	1,00	16,32	16,32	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020													
16.1.5	UN	1,00	25,84	25,84	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020													
16.1.6	UN	1,00	88,90	88,90	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020													
16.1.7	un	3,00	182,53	547,59	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$
Dispositivo diferencial residual 25A													
16.1.8	UN	1,00	127,02	127,02	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$
Supressor contra surto CLAMPER 45KA													
16.2 ELETRÓDUTOS E ACESSÓRIOS													
16.2.1	M	73,77	10,70	789,34	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$
ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015													
16.2.2	M	35,20	14,43	507,94	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$
ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015													
16.2.3	UN	1,00	215,73	215,73	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020													
16.2.4	UN	1,00	664,60	664,60	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020													
16.2.5	UN	22,00	15,73	346,06	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DE PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015													
16.2.6	UN	12,00	12,67	152,04	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015													
16.3 CABOS E FIOS CONDUTORES													
16.3.1	M	179,37	5,60	1.004,47	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015													
16.3.2	M	46,90	9,29	435,70	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015													
16.3.3	M	45,00	12,80	576,00	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015													
16.3.4	M	35,00	21,28	744,80	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015													
16.3.5	M	12,50	7,98	99,75	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$
Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e													
16.3.6	M	3,00	4,12	12,36	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$
Cabo coaxial 75 Ohms 200 Mhz (TV)													
16.4 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES													
16.4.1	UN	2,00	38,03	76,06	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015													
16.4.2	UN	3,00	48,73	146,19	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015													
16.4.3	UN	7,00	44,80	313,60	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015													
16.4.4	UN	7,00	31,47	220,29	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015													
16.4.5	UN	4,00	29,73	118,92	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015													
16.4.6	UN	1,00	69,88	69,88	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015													
16.4.7	UN	1,00	64,46	64,46	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015													

16.4.8	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12113 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	50,55	101,10	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	
16.4.9	Luminária de sobrepopor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	UN	10,00	427,26	4.272,60	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	
16.4.10	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUÁ, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	138,89	138,89	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	
16.4.11	TOMADA DE REDE R46 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	56,99	56,99	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	
16.4.12	Tomada terminal de TV coaxial 4"x2"- 2 pontos	UN	1,00	45,98	45,98	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
17.1	Bancada, com roda bancada e tábua em granitíza andorinha, espessura 2 cm	m²	2,42	434,10	1.050,52	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	
17.2	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS (GUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	53,24	425,92	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	
17.3	Armação em MDF (c/ gavetas/gradeiras e portas)	M2	6,89	1.072,61	7.380,28	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	
17.4	Maio em fo. go. sobre base de concreto-3 unidades	C-J	1,00	3.043,36	3.043,36	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	
17.5	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO =1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF_04/2019 P	M	3,40	153,35	521,39	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	
18	SERVIÇOS FINAIS												
18.1	Limpeza geral e entrega da obra	M2	113,96	9,07	1.033,62	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	
18.2	Placa de inauguração em aço inox/letras br. relevo- (40 x 30cm)	UN	1,00	1.051,25	1.051,25	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	
QUANTITATIVOS:						326.971,82	26,74%	87.418,63	22,36%	73.117,46	49,10%	160.536,09	
						VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 326.971,82	VALOR TOTAL BRUTO MEDIDOS	R\$ 166.435,73	% SALDO TOTAL	50,90%	% EXECUTADO TOTAL	49,10%
						VALOR TOTAL MEDIDO NO PERÍODO	R\$ 73.117,46	% MEDIDO NO PERÍODO	22,36%	% EXECUTADO NO PERÍODO	49,10%	22,36%	

LUIZ HENRIQUE PINTO
PAES:02088905219
 Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE PINTO
 PAES:02088905219
 Dados: 2024.05.06 09:02:02 -03'00'

JOAO PAULO COELHO DO NASCIMENTO
PAES:01817741276
 Assinado de forma digital por JOAO PAULO COELHO DO NASCIMENTO
 PAES:01817741276
 Dados: 2024.05.06 17:00:47 -03'00'

LUIZ HENRIQUE PINTO PAES
 CREA: 1516147/30PA
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

JOÃO PAULO COELHO DO NASCIMENTO
 CREA: 922846PA
 FISCALIZAÇÃO

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.908.164/0001-69
Razão Social: V S SERVICOS DE LOCACOES EIRELI
Endereço: TV JOAO PESSOA 1075 / BELA VISTA / ITAITUBA / PA / 68180-610

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/04/2024 a 24/05/2024

Certificação Número: 2024042507392014256798

Informação obtida em 08/05/2024 08:09:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: V S SERVICOS DE LOCACOES LTDA

Inscrição Estadual: 15.690.715-1

CNPJ: 36.908.164/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:42:41 do dia 03/03/2024

Válida até: 30/08/2024

Número da Certidão: 702024080262033-7

Código de Controle de Autenticidade:
3E1460F2.798A7EF2.89F67AFE.257F9CF2

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: V S SERVICOS DE LOCACOES LTDA

Inscrição Estadual: 15.690.715-1

CNPJ: 36.908.164/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:42:41 do dia 03/03/2024

Válida até: 30/08/2024

Número da Certidão: 702024080262034-5

Código de Controle de Autenticidade:

E2214090.EC278D11.3CC0CC46.252C1EF7

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: V S SERVICOS DE LOCACOES LTDA
CNPJ: 36.908.164/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:55:28 do dia 29/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/08/2024.

Código de controle da certidão: **A0B2.BF23.033F.5488**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V S SERVICOS DE LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.908.164/0001-69

Certidão nº: 1855713/2024

Expedição: 08/01/2024, às 09:42:12

Validade: 06/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V S SERVICOS DE LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.908.164/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS
PROTOCOLO Nº 0/**

Contribuinte: V S SERVICOS E LOCACÕES LTDA

Endereço: JOAO PESSOA

Bairro: BELA VISTA

Cidade: Itaituba

CPF/CNPJ: 36908164000169

Nº: 1075

CEP: 68180610

Estado: PA

Para fins de prova junto a terceiros e em razão das informações contidas no Sistema de Administração Tributária desta Secretaria, CERTIFICAMOS que não constam em nome do contribuinte acima descrito, débitos lançados e vencidos relativos aos tributos municipais e inscrições em Dívida Ativa do Município, nos últimos 05 (cinco) anos.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas a partir desta data.

Esta certidão refere-se exclusivamente aos tributos de competência do município, previstos nos artigos 145 e 156, da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da lei nº 5.172/66 - Código Tributário Nacional - CTN.

Certidão emitida com base nos artigos 443, da Lei nº 2.716, de 12 de dezembro 2013 - Código Tributário do Município e artigo 1º, do Decreto nº 179/2014

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 11/07/2024

Certidão emitida autorização eletrônica.

Código de Validação

442AE695859AF6C3



Certidão emitida às 14:00:13, do dia 12/04/2024 com o fulcro no decreto nº 179, de 12 de Agosto de 2014.

Validade: 90 dia(s)

Código de Controle de Certidão: 442AE695859AF6C3

Atenção:

- Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento.
- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo I, do Decreto No, 179/2014

Validar autenticidade: <http://187.108.203.210:8110/servicosweb/home.jsf>



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
 CNPJ 01.611.858/0001-55

MEMORIA DE CALCULO BM 05 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA JOVENS NO MUNICIPIO DE PLACAS/PA

BOLETIM N°: BOLETIM 05
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA JOVENS NO MUNICIPIO DE PLACAS/PA
 CONVÊNIO N°: 005/2022
 CONTRATO N°: 20220164
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS/PA CNPJ: 01.611.858/0001-55
 CONTRATADO: V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI CNPJ: 36.908.164/001-69

Movimento de Terra
 MEMÓRIA DE CÁLCULO 2

- 2 Movimento de Terra
 2.5 MURO
 2.5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

	comp.		larg. +0,10		altura +lastro		total	
V01	1,90	x	0,40	x	0,65	=	0,49	Vigas Concreto Ciclópico
V02 A V10	22,50	x	0,40	x	0,65	=	5,85	
								Total (m³)
Bloco	0,50	x	0,60	x	0,60	=	0,18	
Total Concreto Blocos			0,18	x	11,00	=	1,98	
Bloco Colunas	comp.		larg.		quant.			
	0,30	x	0,30	x	8	=	0,72	

L= 9,04 m³ BM05

- 2.5.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

L=	Larg.		Comp.				
	0,30	x	28,90	=	8,67	Vigas Concreto Ciclóptico	
	0,40	x	20,00	=	8,00	Bloco Colunas Metálicas (BC)	

L= 16,67 m² BM05

- 2.5.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

L=	Vol. Escavado		Vol. Conc. Viga
	9,04	-	6,34

L= 2,70 m³ BM05



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ 01.611.858/0001-55

MEMORIA DE CALCULO BM 05 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA JOVENS NO MUNICÍPIO DE PLACAS/PA

BOLETIM Nº: BOLETIM 05
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA JOVENS NO MUNICÍPIO DE PLACAS/PA
CONVÊNIO Nº: 005/2022
CONTRATO Nº: 20220164
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS/PA CNPJ: 01.611.858/0001-55
CONTRATADO: V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI CNPJ: 36.908.164/001-69

MEMORIA DE CALCULO 3
Infra-estrutura: Fundações

3 Infra-estrutura: Fundações

3.3 MURO

3.3.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

NOTA: Quantitativo disponível na Prancha estrutural 04/05 e 05/05

altura		perimetro de forma		quant.		Total	
0,60	x	2,00	x	11,00	=	13,20	Bloco Concreto Ciclopico

L= 13,20 m² BM05

3.3.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

NOTA: Quantitativo disponível na Prancha estrutural 04/05 e 05/05

comp.		kg/m		Total	
52,80	x	0,395	=	20,86	Bloco Concreto Ciclopico

L= 20,86 kg BM05

3.3.3 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

NOTA: Quantitativo disponível na Prancha estrutural 04/05 e 05/05

	comp.		larg.		altura		total	
V01	2,40	x	0,30	x	0,60	=	0,43	Vigas
V02 À V10	22,50	x	0,30	x	0,60	=	4,05	

Bloco	0,50	x	0,50	x	0,60	=	0,15	Total (m ³)
Total Concreto Blocos			0,15	x	11,00	=	1,65	

Blocos Colunas Metálicas (BC)	Quantidade		Total (m ³)
0,026	x	8,00	= 0,208

L= 6,34 m³ BM05

3.3.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.

NOTA: Quantitativo disponível na Prancha estrutural 04/05 e 05/05

	comp.		larg. +0,10		total	
V01	2,40	x	0,40	=	0,96	Vigas
V02 À V10	22,50	x	0,40	=	9,00	

Bloco	0,50	x	0,60	x	11,00	=	3,30	Total (m ²)
Bloco Frontal e Lateral	0,30	x	0,30	x	8,00	=	0,72	

Total Geral 13,98 m² BM05



MEMORIA DE CALCULO BM 05 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA JOVENS NO MUNICÍPIO DE PLACAS/PA

BOLETIM Nº: BOLETIM 05
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA JOVENS NO MUNICÍPIO DE PLACAS/PA
CONVENIO Nº: 005/2022
CONTRATO Nº: 20220164
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS/PA CNPJ: 01.611.858/0001-55
CONTRATADO: V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI CNPJ: 36.908.164/001-69

MEMORIA DE CALCULO 5
Superestrutura

- 5 Superestrutura
5.4 MURO
5.4.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.

NOTA: Quantidade disponível na Prancha estrutural 05/05.

L=	altura	x	perímetro de forma	x	quant.	=	Total	
	2,00		0,40		11,00		8,80	Pilar

L= 8,80 m² BM05

- 5.4.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

NOTA: Quantidade disponível na Prancha estrutural 05/05.

L=	comp.	x	kg/m	=	Total	Pilar
	77,00		0,154		11,86	

L= 11,86 kg BM05

- 5.4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

NOTA: Quantidade disponível na Prancha estrutural 05/05.

L=	comp.	x	kg/m	=	Total	Pilar
	139,04		0,395		54,92	

L= 54,92 kg BM05

- 5.4.4 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 - PILARES

NOTA: Quantidade disponível na Prancha estrutural 05/05.

L=	altura	x	largura	x	comp.	=	Total Parcial	
	2,00		0,10		0,10		0,02	Pilar

L=	vol. p/ pilar	x	quant.	=	Total Geral	
	0,02		11,00		0,22	

L=	altura	x	largura	x	comp.	=	Total Parcial	
	0,60		0,50		0,50		0,15	Bloco

L=	vol. p/ pilar	x	quant.	=	Total Geral	
	0,15		11,00		1,65	

L= 1,87 m³ BM05

- 5.4.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

idem item 6.4.4

L= 1,87 m³ BM05



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ 01.611.858/0001-55

MEMORIA DE CALCULO BM 05 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA JOVENS NO MUNICIPIO DE PLACAS/PA

BOLETIM N°:	BOLETIM 05
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA JOVENS NO MUNICÍPIO DE PLACAS/PA
CONVÊNIO N°:	005/2022
CONTRATO N°:	20220164
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS/PA CNPJ: 01.611.858/0001-55
CONTRATADO:	V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI CNPJ: 36.908.164/001-69

MEMÓRIA DE CÁLCULO 6

Alvenaria e Revestimento de Paredes

- 6 Alvenaria e Revestimento de Paredes
- 6.1 Alvenaria e Divisória
- 6.1.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

NOTA: Quantitativo disponível na Prancha ARQ - 02/06 e 04/06.

Área de cobogó	=	Altura (m)	x	Largura (m)	=	5,58	m ²
		1,2		4,65			

TOTAL DE ALVENARIA =	5,58	M ²	BM05
----------------------	------	----------------	------



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ 01.611.858/0001-55

MEMORIA DE CALCULO BM 05 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA JOVENS NO MUNICIPIO DE PLACAS/PA

BOLETIM Nº: BOLETIM 05
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA JOVENS NO MUNICÍPIO DE PLACAS/PA
CONVÊNIO Nº: 005/2022
CONTRATO Nº: 20220164
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS/PA CNPJ: 01.611.858/0001-55
CONTRATADO: V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI CNPJ: 36.908.164/001-69

MEMÓRIA DE CÁLCULO 6

Alvenaria e Revestimento de Paredes

6.2

Muro

6.2.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Muro lateral

L= comp. x altura = total
L= 30,00 x 2,00 = 60,00

L= 60,00 M² BM05

6.3

Revestimento de Paredes

6.3.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Área da Alvenaria sem empenas internas = Área de Alvenaria - Desconto das Empenas internas = 317,36 m²
= 444,30 - 126,94 = 317,36

ÁREA = Área de Alvenaria sem empenas internas x faces = 634,72 m²
= 317,36 x 2,00 = 634,72

Área da Alvenaria com desconto de emboço = Área de Alvenaria - Desconto das áreas de emboço = 454,02 m²
= 634,72 - 180,70 = 454,02

ÁREA TOTAL = 454,02 M² BM05



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ 01.611.858/0001-55

MEMORIA DE CALCULO BM 05 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA JOVENS NO MUNICIPIO DE PLACAS/PA

BOLETIM Nº: BOLETIM 05
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA JOVENS NO MUNICIPIO DE PLACAS/PA
CONVÊNIO Nº: 005/2022
CONTRATO Nº: 20220164
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS/PA CNPJ: 01.611.858/0001-55
CONTRATADO: V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI CNPJ: 36.908.164/001-69

MEMÓRIA DE CÁLCULO 6

Alvenaria e Revestimento de Paredes

6.3.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

PAREDE - ÁREA MOLHADA (33X45)

ITEM	AMBIENTE	PERÍMETRO (M)	PÉ DIREITO (M)	ÁREA (M²)
1	WC(Qto1)	8,9	2,50	22,25
2	hall(Qto1)	10,3	2,50	25,75
3	WC(Qto2)	6,8	2,50	17,00
4	Lavabo(Qto2)	5,6	2,50	14,00
5	WC(Qto3)	6,8	2,50	17,00
6	Lavabo(Qto3)	5,6	2,50	14,00
7	WC(Qto1)	8,9	2,50	22,25
8	hal (Qto1)	10,2	2,50	25,50
9	Cozinha	12,4	2,50	31,00
10	Area de serviço	8,7	2,50	21,75

210,50

Área das esquadrias para desconto

Esquadria	Largura	Altura	Quantidade	Área total
B1	1,00	0,50	5,00	2,50
P02	0,80	2,10	10,00	16,80
vãos wc	1,20	2,10	2,00	5,04
vãos wc	0,80	2,10	2,00	3,36
vãos cozinha	1,00	2,10	1,00	2,10
TOTAL =				29,80

Área de cerâmica = 210,50 - 29,80 = 180,70

ÁREA TOTAL = 180,70 M² BM05



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ 01.611.858/0001-55

MEMORIA DE CALCULO BM 05 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA JOVENS NO MUNICIPIO DE PLACAS/PA

BOLETIM N°: BOLETIM 05
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA JOVENS NO MUNICIPIO DE PLACAS/PA
CONVÊNIO N°: 005/2022
CONTRATO N°: 20220164
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS/PA CNPJ: 01.611.858/0001-55
CONTRATADO: V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI CNPJ: 36.908.164/001-69

MEMÓRIA DE CÁLCULO 7

Esquadrias

7.3 Janelas

7.3.1 ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

NOTA: Quantitativo disponível na Prancha ARQ - 05/06.

	largura		altura		quantidade			
B1 =	1,00	x	0,50	x	5,00	=	2,50	m ²
B2 =	2,00	x	0,50	x	1,00	=	1,00	m ²

Total de área das Esquadrias B1, B2	=	3,50	m ²	BM05
-------------------------------------	---	------	----------------	------

7.3.2 ESQUADRIA METADE BASCULANTE E METADE FIXA EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

NOTA: Quantitativo disponível na Prancha ARQ - 05/06.

	largura		altura		quantidade			
E1 =	2,00	x	1,20	x	11,00	=	26,40	m ²

Total de área da Esquadrias B2	=	26,40	m ²	BM05
--------------------------------	---	-------	----------------	------

7.4 Soleiras e Peitoril

7.4.1 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L =

	largura		quantidade			
B1 =	1,00	x	5,00	=	5,00	m
B2 =	2,00	x	1,00	=	2,00	m
E1 =	2,00	x	11,00	=	22,00	m

Total do Metro linear de B1 a B4	=	29,00	m	BM05
----------------------------------	---	-------	---	------



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ 01.611.858/0001-55

MEMORIA DE CALCULO BM 05 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA JOVENS NO MUNICIPIO DE PLACAS/PA

BOLETIM Nº: BOLETIM 05
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA JOVENS NO MUNICÍPIO DE PLACAS/PA
CONVÊNIO Nº: 005/2022
CONTRATO Nº: 20220164
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS/PA CNPJ: 01.611.858/0001-55
CONTRATADO: V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI CNPJ: 36.908.164/001-69

MEMORIA DE CALCULO 8

Cobertura e Forro

8 Cobertura e Forro

8.1 Cobertura

8.1.4 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS

NOTA: Quantitativo disponível na Prancha ARQ - 04/06.

Metro liner de cumeeira = Comprimento
23,70

Total	23,70	m	BM05
-------	-------	---	------

8.1.5 ENCALIÇAMENTO DE TELHA CERÂMICA (BEIRAL)

NOTA: Quantitativo disponível na Prancha ARQ - 04/06.

Comprimento Lados
23,70 x 2 =

47,40	m	BM05
-------	---	------



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ 01.611.858/0001-55

MEMORIA DE CALCULO BM 05 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA JOVENS NO MUNICIPIO DE PLACAS/PA

BOLETIM Nº: BOLETIM 05
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA JOVENS NO MUNICIPIO DE PLACAS/PA
CONVÊNIO Nº: 005/2022
CONTRATO Nº: 20220164
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS/PA CNPJ: 01.611.858/0001-55
CONTRATADO: V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI CNPJ: 36.908.164/001-69

MEMÓRIA DE CÁLCULO 9
Piso

9 Piso
9.1.1 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

NOTA: Quantitativo disponível na Prancha ARQ - 02/06.

Ambiente	Comprimento	X	Largura	=	Área de Paredes
Hall de Entrada	10,25	x	2,65	=	27,16
S. da Coordenação	3	x	2,50	=	7,50
S. de estar	7,4	x	4,15	=	30,71
Circulação 1	3,15	x	1,50	=	4,73
S. de jantar	4,65	x	5,70	=	26,51
Sala de Estudos	5,75	x	3,00	=	17,25
WC(Qto1)	2	x	2,45	=	4,90
hall(Qto1)	2	x	3,15	=	6,30
Quarto 1	5,75	x	4,60	=	26,45
Quarto 2	5,2	x	5,00	=	26,00
WC(Qto2)	2	x	1,40	=	2,80
Lavabo(Qto2)	1,4	x	1,40	=	1,96
WC(Qto3)	2	x	1,40	=	2,80
Lavabo(Qto3)	1,4	x	1,40	=	1,96
Quarto 3	5,2	x	5,00	=	26,00
Quarto 4	5,7	x	4,60	=	26,22
WC(Qto1)	2	x	2,45	=	4,90
hal (Qto1)	2	x	3,10	=	6,20
Cozinha	3,7	x	2,50	=	9,25
Area de serviço	2,5	x	1,85	=	4,63
Circulação2	6,9	x	1,50	=	10,35
Hall quartos (circ.2)	2,95	x	1,50	=	4,43
TOTAL =					279,01

Area total 279,01 x Espessura 0,06 = 16,74 m³

TOTAL DE CONTRAPISO = 16,74 m³ BM05

JOAO PAULO COELHO DO
NASCIMENTO:0181774
1276
Assinado de forma digital por
JOAO PAULO COELHO DO
NASCIMENTO:01817741276
Dados: 2024.05.06 17:01:14
-03'00'

LUIZ HENRIQUE PINTO
PAES:02088905219
Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE PINTO
PAES:02088905219
Dados: 2024.05.06
09:02:47 -03'00'

Placas – Pará, 06 de Maio de 2024.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA BM03

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Placas		Nº DO CONTRATO 20220107	
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES RURAIS – PADRÃO FNDE. – Santa Rita 2			
DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO: <p>Destina-se a construção de uma escola de um pavimento, do tipo Espaço Educativo de 01 Sala de Aula, padrão FNDE, adaptado para região.</p> <p>O Projeto Espaço Educativo Rural de 01 Sala de Aula, tem capacidade de atendimento de até 30 alunos, em dois turnos (matutino e vespertino). A proposta básica refere-se a uma edificação simples e racionalizada, atendendo aos critérios básicos para o funcionamento das atividades de ensino e aprendizagem. No Espaço Educativo Rural de 01 Sala de Aula, o dimensionamento dos ambientes, sempre que possível, as recomendações técnicas do FNDE.</p>			
	LOCALIZAÇÃO	ENDEREÇO DA OBRA	ÁREA m ²
	PLACAS/PA	Comunidade Santa Rita 2 - CEP: 68.138-000	155,71
VALOR DO CONTRATO:		FIM DA VIGÊNCIA:	
TOTAL PREVISTO:	R\$ 326.971,82		
BOLETINS DE MEDIÇÃO: 1º BM: R\$ 43.711,72 – Pago 2º BM: R\$ 43.706,92 – Pago 3º BM: R\$ 73.117,16 – Em andamento			
RESPONSÁVEL: ENG. LUIZ HENRIQUE PINTO PAES – CREA 1516147030PA			
FISCAL DE OBRA: ENG. JOÃO PAULO COELHO DO NASCIMENTO – CREA 922846-PA			

SERVIÇOS MEDIDOS NO PERIODO

0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

0.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Medição de **22,36%**

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

5.1.2 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016

Medição de **62,95%**

7 SISTEMAS DE COBERTURA

7.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Medição de **100%**

7.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

Medição de **100%**

7.3 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

Medição de **100%**

7.4 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021-BEIRAIS

Medição de **100%**

7.5 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Medição de **100%**

7.6 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Medição de **100%**

7.7 Encalçamento de telha cerâmica (beiral)

Medição de **100%**

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

9.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Medição de 100%

9.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Medição de 100%

9.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014- INTERIOR DA EDIFICAÇÃO.

Medição de 100%

9.6 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

Medição de 100%



JOAO PAULO COELHO DO NASCIMENTO:01817741276
Assinado de forma digital por JOAO PAULO COELHO DO NASCIMENTO:01817741276
Dados: 2024.05.06 17:00:21 -03'00'

JOÃO PAULO COELHO DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
FISCAL DE OBRAS
CREA: 92846-PA
PORTARIA N°: 019/2021

LUIZ HENRIQUE PINTO
PAES:02088905219
Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE PINTO PAES:02088905219
Dados: 2024.05.06 09:03:25 -03'00'

LUIZ HENRIQUE PINTO PAES
ENGENHEIRO CIVIL
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
1516147030-PA