



PARECER TÉCNICO

Apresentamos **PARECER TÉCNICO** no que se refere ao pedido de **ADITAMENTO DE PRAZO** do Contrato nº **20230190**, do **Rodrigo Speziali de Carvalho**, com vigência até **05 de fevereiro de 2024**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA A ANÁLISE DE VIABILIDADE SOCIOECONÔMICA DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUPEBAS, ESTADO DO PARÁ.**

HISTORICO EXECUÇÃO:

O contrato nº 20230190 teve sua Ordem de Serviço nº 013/2023PROSAP entregue ao consultor contratado Rodrigo Speziali de Carvalho no dia 11 de julho 2023. Com isso, se deu início a elaboração dos estudos de viabilidade econômico-financeiros das obras de infraestrutura do Residencial Flor de Carajás, obras referentes a segunda etapa do igaraçá Ilha do Coco e obras de implantação da rede coletora de esgoto do programa.

Durante toda a execução do contrato não houve nenhum tipo de notificação por parte da Contratante junto ao consultor contratado.

JUSTIFICATIVA:

Este contrato tem por objetivo realizar os serviços de consultoria técnica especializada destinada à elaboração estudos socioeconômico dos projetos complementares à amostra representativa de projetos do PROSAP, determinando a rentabilidade social dos mesmos, através de Análise Custo-Benefício (ACB), estimando os indicadores Valor Presente Líquido Econômico (VPLE), Taxa Interna de Retorno Econômico (TIRE) e Relação Custo-Benefício (RCB). Visando realizar análise da viabilidade econômica dos projetos deverá: i) verificar se o dimensionamento das obras é adequado, ii) verificar se a alternativa selecionada é, do ponto de vista econômico, a mais conveniente, iii) estabelecer a rentabilidade socioeconômica dos respectivos projetos, por tipologia das obras, iv) medir a capacidade de pagamento da população beneficiada e, v) justificar do ponto de vista socioeconômico a elegibilidade e pertinência dos projetos propostos.

Devido ao atraso na entrega dos projetos executivos e orçamentos detalhados por parte da empresa Contratada CONSÓRCIO TYPASA-ENGEORPS-ENGECONSULT, consorcio contratado que estava elaborando os projetos executivos de todos os projetos complementares, não foi possível realizar a entrega dos seguintes produtos:

Produto 04: Relatório da Avaliação Socioeconômica Preliminar, contendo o informe final com a inclusão da Análise Custo-Benefício (ACB) das obras complementares à amostra representativa do PROSAP (incluído a análise de sensibilidade e risco e a análise de beneficiários);


Thiago Oliveira Batista
Eng Civil
Mat 5554



PREFEITURA DE
PARAUAPEBAS
Aqui tem força. Aqui tem trabalho

PROSAP
Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem
e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas

GABINETE DO PREFEITO

Coordenadoria de Projetos Especiais, Captação de Recursos e Gestão de Convênios.

PROSAP – Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas.



Produto 05: Relatório da Avaliação Socioeconômica Final, contendo o informe final da avaliação da consultoria e que incorporará os comentários da UEP relativos ao Relatório 4 – Relatório da Avaliação Socioeconômica – Versão Preliminar

Tendo em vista que o presente, Contrato nº 20230190, tem seu prazo de execução até o dia **05 de fevereiro de 2024**, se faz necessário o aditamento de prazo de **04 (quatro) meses**, que visa a entrega dos produtos necessários para o cumprimento de condicionantes de Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, e alcançar os objetivos específicos do objeto contrato.

Com isso temos o seguinte prazo a ser acrescido:

Vigência do contato: 05 de fevereiro de 2024, 08 (oito) meses;

Acréscimo de 04 (quatro) meses, temos:

Nova Vigência Contratual: 05 de junho de 2024.

OBRIGAÇÕES DO CONSULTOR

Atestamos que, até o presente momento, a Consultoria vem cumprindo com as obrigações contratuais e se colocou à disposição da administração declarando anuência quanto a solicitação deste aditamento ao contrato.

Sendo assim, este é o parecer.

Parauapebas, 23 de janeiro de 2024.

Thiago Oliveira Batista
Eng. Civil
Mat. 5554



GABINETE DO PREFEITO
 Coordenadoria de Projetos Especiais, Captação de Recursos e Gestão de Convênios.
PROSAP – Programa de Saneamento Ambiental, Macro drenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas

Objeto: CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA A ANÁLISE DE VIABILIDADE SOCIOECONÔMICA DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA.	Contrato: 20230190	VALOR DESTA MEDIÇÃO	REFERÊNCIA	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº
Licitação: CONSULTOR INDIVIDUAL (CI) Nº 001/2023PROSAP	O.S. em: 11-Jul-23	R\$ 111.006,72	MÊS:	3
Contratada: RODRIGO SPEZIALI DE CARVALHO	Prazo: 8 MESES		DEZEMBRO	
Endereço: QD 206, LOTE 08, APT. 1504, ED. REAL CLASSIC, ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIA-DF	Término: 5-fev-24		PERÍODO:	
	VALOR DO CONTRATO		27/10/23 à 06/12/2023	
	R\$ 370.022,40			

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIDO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		Execução %	
		Unid.	Quant.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	Quant.	%	Total (R\$)	Quant.	%	Total (R\$)	Quant.	Valor (R\$)				
PRODUTOS																	
1	Produto 01 (+Patronal 20%): Plano de Trabalho, detalhando o cronograma de atividades, responsabilidades e apoio institucional (UEP) necessários para o cumprimento dos trabalhos.	UND	1,00	R\$ 37.002,24	R\$ 37.002,24	1,00	100,00%	R\$ 37.002,24	0,00%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 37.002,24	0,00	R\$ 0,00	100,00%	
2	Produto 02 (+Patronal 20%): Relatório Metodológico, contendo Informe Intermediário apresentando as metodologias propostas para a realização das análises (DAP, curva de demanda de água e elasticidade de consumo, valorização imobiliária, Redução de Custos Operacionais de Veículos, Redução do Tempo de Viagem) e a proposta para realizar pesquisas (incluindo questionários e protocolos para a realização das pesquisas de campo amostrais simplificadas para atualização dos estudos da Amostra Representativa do PROSAP)	UND	1,00	R\$ 74.004,48	R\$ 74.004,48	1,00	100,00%	R\$ 74.004,48	0,00%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 74.004,48	0,00	R\$ 0,00	100,00%	
3	Produto 03 (+Patronal 20%): Relatório de Quantificação de Benefício contendo os resultados das pesquisas de campo simplificadas e dos benefícios econômicos atualizados, conforme as metodologias indicadas neste Termo de Referência	UND	1,00	R\$ 111.006,72	R\$ 111.006,72	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 111.006,72	1,00	100,00%	R\$ 111.006,72	0,00	R\$ 0,00	100,00%
4	Produto 04 (+Patronal 20%): Relatório de Avaliação Socioeconômica Preliminar, contendo o Informe final com a inclusão da Análise Custo-Benefício (ACB) das obras complementares à amostra representativa do PROSAP (Incluído a análise de sensibilidade e risco e a análise de beneficiários).	UND	1,00	R\$ 74.004,48	R\$ 74.004,48	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	R\$ 74.004,48	0,00%	
5	Produto 05 (+Patronal 20%): Relatório de Avaliação Socioeconômica Final, contendo o Informe final da avaliação da consultoria e que incorporará os comentários da UEP relativos ao Relatório 4 – Relatório de Avaliação Socioeconômica – Versão Preliminar	UND	1,00	R\$ 74.004,48	R\$ 74.004,48	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	R\$ 74.004,48	0,00%	
Total Contrato				R\$ 370.022,40			R\$ 111.006,72			R\$ 111.006,72			R\$ 222.013,44			R\$ 148.008,96	

obs:

CONSULTOR CONTRATADO:

FISCAL DE CONTRATO:

COORDENADOR PROSAP:

Daniel Benguigui
 Coord. Executivo da Unidade Executora do PROSAP
 Dec. 1256 de 03 de outubro de 2019

RESUMO DESTA MEDIÇÃO	
TOTAL DO CONTRATO:	R\$ 370.022,40
VALOR DA NOTA FISCAL:	R\$ 111.006,72 30,00%
VALOR DA NOTA FISCAL:	NOVENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E CINCO REAIS E SEXTENTA CENTAVOS
Total medido acumulado:	R\$ 222.013,44 60,00%
Total das medições anteriores:	R\$ 111.006,72 30,00%
Saldo a medir:	R\$ 148.008,96 40,00%

RESUMO DAS MEDIÇÕES			
VALOR GLOBAL DO CONTRATO:		R\$ 370.022,40	
Boletim de Medição	Valor (R\$)	%	Data da Emissão
BM - 01	R\$ 30.835,20	8,33%	24-ago-23
BM - 02	R\$ 81.870,40	16,67%	26-out-23
BM - 03	R\$ 111.006,72	30,00%	6-dez-23
BM - 04		0,00%	
BM - 05		0,00%	
TOTAL:	R\$ 203.512,32	55,00%	
SALDO (CONTRATO):	R\$ 166.510,08	45,00%	



GABINETE DO PREFEITO
 Coordenadoria de Projetos Especiais, Captação de Recursos e Gestão de Convênios.
PROSAP – Programa de Saneamento Ambiental, Microdrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas.

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA A ANÁLISE DE VIABILIDADE SOCIOECONÔMICA DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ.

CRONOGRAMA DESEMBOLSO FINANCEIRO

Atividade	Valor	Mês												
		jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	
PRODUTOS EXECUTADOS														
Produto 01 (+Patronal 20%)	R\$ 37.002,24			100,00%										
				R\$ 37.002,24										
Produto 02 (+Patronal 20%)	R\$ 74.004,48					100,00%								
						R\$ 74.004,48								
Produto 03 (+Patronal 20%)	R\$ 111.006,72							100,00%						
								R\$ 111.006,72						
PRODUTOS A SEREM EXECUTADOS - SALDO														
Produto 04 (+Patronal 20%)	R\$ 74.004,48										100,00%			
											R\$ 74.004,48			
Produto 05 (+Patronal 20%)	R\$ 74.004,48												100,00%	
													R\$ 74.004,48	
Total Mensal		R\$ -	R\$ -	R\$ 37.002,24	R\$ -	R\$ 74.004,48	R\$ -	R\$ 111.006,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.004,48	R\$ -	R\$ 74.004,48	
Total Acumulado		R\$ -	R\$ -	R\$ 37.002,24	R\$ 37.002,24	R\$ 111.006,72	R\$ 111.006,72	R\$ 222.013,44	R\$ 222.013,44	R\$ 222.013,44	R\$ 296.017,92	R\$ 296.017,92	R\$ 370.022,40	

Thiago Oliveira
 Eng Civil
 Mat 5554

(Handwritten mark)



(Handwritten mark)